

1	Name	Start	Finish	mai 2018			juin 2018			juillet 2018			août 2018			septembre 2018			octobre 2018			novembre 2018			décembre 2018			janvier 2019			févr. 2019																				
2		dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18			
3	Travaux Office de tourisme	17/04/2018	17/02/2019	[Barre noire continue]																																															
4	TRAITEMENT ANTI TERMITES	18/06/2018	25/06/2018	[Barre noire continue]																																															
5	Traitement anti termites avant murs	25/06/2018	25/06/2018	[Barre noire continue]																																															
6	Traitement : pénétrations, canalisations, énergies	18/06/2018	18/06/2018	[Barre noire continue]																																															
7	MAÇONNERIE	17/04/2018	18/01/2019	[Barre noire continue]																																															
8	Installation du chantier, clôture	17/04/2018	18/04/2018	[Barre noire continue]																																															
9	Décapage du sol, stockage pavage	19/04/2018	19/04/2018	[Barre noire continue]																																															
10	Implantation	20/04/2018	20/04/2018	[Barre noire continue]																																															
11	Fouilles et coulage fondations	23/04/2018	11/05/2018	[Barre noire continue]																																															
12	Dés et poutres en béton	14/05/2018	29/05/2018	[Barre noire continue]																																															
13	Remblaiement fondations	30/05/2018	30/05/2018	[Barre noire continue]																																															
14	Passage canalisations	31/05/2018	04/06/2018	[Barre noire continue]																																															
15	Hourdis (Coulage le 15/06)	01/06/2018	15/06/2018	[Barre noire continue]																																															
16	Remblaiement, coffrage et coulage dallage béton	18/06/2018	22/06/2018	[Barre noire continue]																																															
17	Élévation des murs et ossature béton	26/06/2018	27/07/2018	[Barre noire continue]																																															
18	Marches en béton	30/07/2018	02/08/2018	[Barre noire continue]																																															
19	Enduit extérieur : dégrossissage	04/10/2018	10/10/2018	[Barre noire continue]																																															
20	Enduits de finition	18/10/2018	23/10/2018	[Barre noire continue]																																															
21	Assainissement	22/10/2018	26/10/2018	[Barre noire continue]																																															
22	Rampe calcaire désactivé	07/01/2019	11/01/2019	[Barre noire continue]																																															
23	Raccord voirie, pavage et sols stabilisés	14/01/2019	18/01/2019	[Barre noire continue]																																															
24	CHARPENTE	03/09/2018	14/09/2018	[Barre noire continue]																																															
25	Intervention	03/09/2018	14/09/2018	[Barre noire continue]																																															
26	COUVERTURE - ZINGUERIE	17/09/2018	28/09/2018	[Barre noire continue]																																															
27	Intervention	17/09/2018	28/09/2018	[Barre noire continue]																																															
28	MENUISERIE ALUMINIUM	01/10/2018	26/10/2018	[Barre noire continue]																																															
29	Pose menuiseries	01/10/2018	05/10/2018	[Barre noire continue]																																															
30	Pose Volets roulants	25/10/2018	26/10/2018	[Barre noire continue]																																															
31	CHARPENTE METALLIQUE	29/10/2018	16/11/2018	[Barre noire continue]																																															
32	Interventions	29/10/2018	16/11/2018	[Barre noire continue]																																															
33	MENUISERIE BOIS	04/10/2018	11/02/2019	[Barre noire continue]																																															
34	Pose des blocs porte	04/10/2018	05/10/2018	[Barre noire continue]																																															
35	Tablette vasque pose	12/12/2018	12/12/2018	[Barre noire continue]																																															
36	Meuble bureau réunion, pose	13/12/2018	13/12/2018	[Barre noire continue]																																															
37	Finition béquillages, butées, etc	11/02/2019	11/02/2019	[Barre noire continue]																																															
38	Plâtrerie	03/10/2018	16/11/2018	[Barre noire continue]																																															
39	Intervention	03/10/2018	16/11/2018	[Barre noire continue]																																															
40	CARRELAGE	19/11/2018	22/12/2018	[Barre noire continue]																																															
41	Travaux carrelage et faïence	19/11/2018	21/12/2018	[Barre noire continue]																																															
42	Terrasses (suivant météo)	19/12/2018	22/12/2018	[Barre noire continue]																																															
43	Sols et faïences	23/11/2018	21/12/2018	[Barre noire continue]																																															
44	ELECTRICITE	17/04/2018	12/02/2019	[Barre noire continue]																																															
45	Tableau de chantier	17/04/2018	17/04/2018	[Barre noire continue]																																															
46	Passage avant hourdis	31/05/2018	04/06/2018	[Barre noire continue]																																															
47	Passage avant dallage	20/06/2018	20/06/2018	[Barre noire continue]																																															
48	Passage avant doublage	01/10/2018	05/10/2018	[Barre noire continue]																																															
49	Passage en parallèle avec plâtrerie	03/10/2018	16/11/2018	[Barre noire continue]																																															
50	Pose mécanisme	10/12/2018	15/12/2018	[Barre noire continue]																																															
51	Pose tableau électrique	17/12/2018	18/12/2018	[Barre noire continue]																																															
52	Éclairage, signalétique	21/01/2019	25/01/2019	[Barre noire continue]																																															

