

PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

Construction d'un office de tourisme à SAINT GERMAIN DE LA RIVIERE 33240

PLANNING POUVANT VARIER EN FONCTION DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Début des travaux prévu le : 17/04/2018
Réception des travaux prévue le : 18/02/2019

TRAITEMENT ANTI TERMITES

Traitement anti termites avant murs le 25/06/2018
Traitement : pénétrations, canalisations, énergies le 18/06/2018

MAÇONNERIE

Installation du chantier, clôture les 17 et 18/04/2018
Décapage du sol, stockage pavage le 19/04/2018
Implantation le 20/04/2018
Fouilles et coulage fondations du 23/04 au 11/05/2018
Dés et poutres en béton du 14 au 29/05/2018
Remblaiement fondations le 30/05/2018
Passage canalisations du 31/05 au 04/06/2018
Hourdis (Coulage le 15/06) du 01/06 au 15/06/2018
Remblaiement, coffrage et coulage dallage béton du 18 au 22/06/2018
Élévation des murs et ossature béton du 26/06 au 27/07/2018
Marches en béton du 30/07 au 02/08/2018
Enduit extérieur : dégrossissage du 04 au 10/10/2018
Enduits de finition du 18 au 23/10/2018
Assainissement du 22 au 26/10/2018
Rampe calcaire désactivé du 07 au 11/01/2019
Raccord voirie, pavage et sols stabilisés du 14 au 18/01/2019

CHARPENTE

Intervention du 03 au 14/09/2018

COUVERTURE - ZINGUERIE

Intervention du 17 au 28/09/2018

MENUISERIE ALUMINIUM

Pose menuiseries du 01 au 05/10/2018
Pose Volets roulants les 25 et 26/10/2018

CHARPENTE METALLIQUE

Interventions du 29/10 au 16/11/2018

MENUISERIE BOIS

Pose des blocs porte les 04 et 05/10/2018
Tablette vasque pose le 12/12/2018
Meuble bureau réunion, pose le 13/12/2018
Finition béquillages, butées, etc le 11/02/2019

PLATRIERIE

Intervention du 03/10 au 16/11/2018

CARRELAGE

Travaux carrelage et faïence du 19/11 au 21/12/2018
Terrasses (suivant météo) du 19 au 22/12/2018
Sols et faïences du 23/11 au 21/12/2018

ELECTRICITE

| | |
|---|------------------------|
| Tableau de chantier | le 17/04/2018 |
| Passage avant hourdis | du 31/05 au 04/06/2018 |
| Passage avant dallage | le 20/06/2018 |
| Passage avant doublage | du 01 au 05/10/2018 |
| Passage en parallèle avec plâtrerie | du 03/10 au 16/11/2018 |
| Pose mécanisme | du 10 au 15/12/2018 |
| Pose tableau électrique | les 17 et 18/12/2018 |
| Éclairage, signalétique..... | du 21 au 25/01/2019 |
| Pose luminaires et convecteurs | les 11 et 12/02/2019 |

SANITAIRE PLOMBERIE

| | |
|--|------------------------|
| Robinet de chantier..... | le 17/04/2018 |
| Passage avant hourdis | du 31/05 au 04/06/2018 |
| Passage avant dallage | le 20/06/2018 |
| Passage avant doublage | du 01 au 05/10/2018 |
| Passage en parallèle avec plâtrerie..... | du 03/10 au 16/11/2018 |
| Pose évier et vasques | le 14/12/2018 |
| Pose sanitaires | le 07/01/2019 |
| Pose accessoires..... | les 04 et 05/02/2019 |

CLIMATISATION

| | |
|---|----------------------|
| Passage avant hourdis | du 31/05 au 04/06/18 |
| Passage avant dallage | le 20/06/18 |
| Passage avant doublage | du 01 au 05/10/18 |
| Passage en parallèle avec plâtrier..... | du 03/10 au 16/11/18 |
| Pose climatiseurs en provisoire et essais et dépose climatiseurs avant peinture | du 19 au 22/12/18 |
| Pose définitive du matériel..... | du 11 au 13/02/19 |

FERRONNERIE

| | |
|---|----------------------|
| Pose portail coulissant avec moucharabieh | les 26 et 27/11/2018 |
| Pose grilles de défense | le 28/11/2018 |
| Pose garde corps..... | du 14 au 18/01/2019 |
| Pose signalétique | du 21 au 25/01/2019 |

PEINTURE

| | |
|---|--------------------------|
| Peinture charpente bois extérieur..... | du 19 au 21/09/2018 |
| Peinture intervention..... | du 07/01/29 au 8/02/2019 |
| Nettoyage de l'ensemble du chantier | les 14 et 15/02/2019 |

Réceptionle 18/02/2019