

Communauté de Communes du Fronsadais
Projet d'Aménagement et d'extension de la crèche de Villegouge

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX
(sous réserve d'obtention du Permis de Construire)

Début des Travaux le : 11/12/2017 - Réception des travaux le : 01/08/2018

TRAITEMENT ANTI TERMITES

Traitement anti termites le 22/01/18

MAÇONNERIE

Installation du chantier le 11/12/17
Implantation, démolition les 12 et 13/12/17
Terrassement le 14/12/17
Fouilles et coulage fondations extension du 15 au 20/12/17
Longrines rampe handicapées les 21 et 22/12/17
Murettes du 04 au 09/01/18
Remblaiement isolation passage canalisations et passage
des lots électricité, plomberie, climatisation du 10/01 au 16/01/18
Ferrailage les 17 et 18/01/18
Coulage dallage le 19/01/18
Élévation des murs et ossature béton du 23/01 au 09/02/18
Plancher hourdis (Coulage le 16/02) du 12/01 au 16/02/18
Acrotères béton du 19 au 23/02/18
Modification fenêtres salle du personnel les 12 et 13/03/18
Enduits extérieurs du 12 au 16/03/18
Enduits sous hourdis les 21 et 22/03/18
Enduit local jouets les 19 et 20/03/18
Rampe handicapés du 26 au 30/03/18
Assainissement du 21 au 23/03 /18
Travaux dans bâtiment existant
Démolition murs et doublages rangement jouets et condamnation
de la porte du 12 au 14/12/17
Démolition cloisons vestiaires et buanderie les 04 et 05/01/18
Démolition carrelage et chape dans vestiaires et buanderie les 08 et 09/01/18
Travaux porche du 26/02 au 02/03/18

ÉTANCHÉITÉ

Travaux du 26/02 au 02/03/18

CHARPENTE COUVERTURE

Dépose tuiles, recoupe avant toit et bâchage le 19/02/18
Raccords couverture le 07/03/18
Bardage le 28/03/18

ZINGUERIE

Dépose de la zinguerie le 12/12/17
Chéneau et modification zinguerie les 05 et 06/03/18
Coiffes d'acrotères les 26 et 27/03/18

MENUISERIE ALUMINIUM

Pose menuiseries aluminium extension les 08 et 09/03/18
Dépose baie et repose les 12 et 13/03/18
Pose baie à galandage les 14 et 15/03/18
Dépose fenêtre salle du personnel le 12/03/18
Pose volets roulants le 26/03/18

Communauté de Communes du Fronsadais
Projet d'Aménagement et d'extension de la crèche de Villegouge

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

(sous réserve d'obtention du Permis de Construire)

MENUISERIE BOIS

Dépose porte local jouet	le 12/12/17
Repose porte local jouet	le 09/03/18
Dépose façades placard accueil matin et placard éveil petits et stockage	le 04/01/18
Pose blocs portes extension	les 12 et 13/03/18
Pose blocs portes partie existante	les 14 et 15/03/18
Pose façades placard sommeil petits	le 16/04/18
Repose façades accueil matin et éveil petits	le 17/04/18
Agencement des placards	les 28 et 29/05/18
Pose des plinthes	du 21 au 23/05/18

PLATRIERIE

Dépose plafond buanderie	le 04/01/18
Travaux de plâtrerie raccord dans plonge, local froid, Légumerie, office et placard	les 26 et 27/03/18
Dépose plafond salle accueil et salle éveil, salle du personnel, Dégagement circulation et bureau direction	du 05 au 07/03/18
Dépose doublage pour portes à galandage	le 12/03/18
Démolition des cloisons placard accueil matin, cloison sommeil petits	les 08 et 09/03/18
Plâtrerie partie extension	du 12 au 23/03/18
Plâtrerie partie existante	du 26/03 au 13/04/18

CARRELAGE

Dépose plinthes plonge, local froid, légumerie, office et placard	le 23/03/18
Sol extension	du 16 au 27/04/18
Chape ou ragréage	les 02 et 03/05/18
Faïence extension	du 07 au 09/05/18
Sol plonge, local froid, légumerie, office	du 12 au 18/05/18

ELECTRICITE

Tableau de chantier pose	le 11/12/17
Dépose installation local jouets, vestiaires, entrée, buanderie, WC	le 11/12/17
Passage avant dallage extension	du 10 au 12/01/18
Dépose installation plafond dans salle accueil, salle éveil, salle du personnel, Dégagement circulation, bureau direction	les 01 et 02/03/18
Passage avant plâtrier dans extension.....	les 08 et 09/03/18
Passage en parallèle avec plâtrerie partie extension	du 12 au 23/05/18
Passage en parallèle avec plâtrerie partie existante	du 26 au 13/04/18
Pose mécanisme extension, tableau, luminaires	du 21 au 25/05/18
Pose convecteurs pose luminaires et finitions	du 27 au 29/06/18

SANITAIRE PLOMBERIE

Dépose des meubles inox, plonge, etc	les 20 et 21/12/17
Passage avant dallage extension	le 12/01/18
Passage en parallèle avec plâtrier partie extension	du 12 au 23/03/18
Passage en parallèle plâtrier partie existante	du 26/03 au 13/04/18
Pose sanitaires et meubles inox les	24 et 25/05/18
Pose accessoires les	24 et 25/07/18

Communauté de Communes du Fronsadais
Projet d'Aménagement et d'extension de la crèche de Villegouge

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

(sous réserve d'obtention du Permis de Construire)

CLIMATISATION

Passage avant dallage si nécessaire le 12/01/18
Passage en parallèle avec plâtrier dans extension..... du 12 au 23/03/18
Pose matériel le 01/06/18

FERRONNERIE

Fabrication et thermolaquage du 05 au 30/03/18
Pose du 02 au 04/04/18

PEINTURE SOL SOUPLE

Peinture extension du 28/05 au 15/06/18
Dépose plinthes les 07 et 08/06/18
Peinture partie existante du 11/06 au 29/06/18
Peinture plinthes 2 couches du 11/06 au 29/06/18
Arrachage sol du 02 au 04/07/18
Pose sol souple et travaux préparatoires du 05 au 23/07/18
Finition plinthes les 24 et 25/07/18
Nettoyage de l'ensemble du chantier les 26 et 27/07/18

Réception des travaux..... le 01/08/2018